

ADER JONNATTAN NAVAS CASTILLO
 ADER JONNATTAN JOSUE NAVAS CASTILLO
 MANZANA F SECTOR 4 LOTE 28 ZONA 12 VILLA HERMOSA
 SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA

FACTURA DE PEQUEÑO
 CONTRIBUYENTE No.

000071

SERIE. "A"
 NIT: 9800337-2

DIA 03	MES 08	AÑO 2020
Nombre: Escuela Nacional Central de Agricultura		
Dirección: Finca Bircena, Villa Nueva		
NIT: 499895-2		

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Pago por servicios técnicos prestados a la ENCA correspondientes al mes de julio del 2020 según número de contrato 2020-029-025-D-ENCA	Q 6,100.00
	Cancelado	
	"NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL"	
TOTAL EN LETRAS: seis mil cien quetzales exactos		TOTAL Q. Q 6,100.00

IMPRENTA DINAPAC NIT. 4758467 TEL. 4010-0678 AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2019-1-61-106720 DE LA SJ A LA 75 DE FECHA 12/09/2019 VERCE 12/09/2021

ORIGINAL - cliente DUPLICADO - contabilidad



Escuela Nacional Central de Agricultura

Informe de Actividades

FR-SIG-AG-016
Segunda Edición
Revisión No.: 01
Página 1 de 2

Período:	Mes de julio 2020.
Contrato No.:	2020-029-025-D-ENCA
Técnico o Profesional responsable:	Ader Jonnattan Josue Navas Castillo
Tipo de Actividad:	Servicios Técnicos
Honorario:	Q6,100.00



Descripción de las Actividades:

1. Se brindó apoyo técnico para el levantamiento del polígono correspondiente al Centro de Capacitación las Ninfas (ENCA).
2. Se llevó a cabo la revisión de los planos de secciones de muros donde se realizó la corrección de la altura y detalle de las zapatas y el cimiento corrido de los ejes B, C, 1, 10 y F , correspondiente al proyecto denominado "Construcción Edificio de 03 Residencias Estudiantiles (V1-18).
3. Se llevó a cabo la elaboración del plano de barandas internas, donde se incluyeron los detalles de baranda, una sección y un corte en 3D, correspondientes al proyecto denominado "Construcción Edificio de 03 Residencias Estudiantiles (V1-18).
4. Se llevó a cabo la elaboración del plano de detalle de rampa, donde se incluyeron; un perfil, una sección, una vista de planta y dos isométricos, correspondientes al proyecto denominado "Construcción Edificio de 03 Residencias Estudiantiles (V1-18).
5. Se llevó a cabo la elaboración del plano de detalles de closet en habitaciones, donde se incluyeron; dos renders, dos isométricos y una vista frontal, correspondientes al proyecto denominado "Construcción Edificio de 03 Residencias Estudiantiles (V1-18).
6. Se llevó a cabo la elaboración del plano de detalle de junta de las rampas y las residencias, donde se incluyeron los detalles de tapajuntas, vista de planta y un isométrico, correspondientes al proyecto denominado "Construcción Edificio de 03 Residencias Estudiantiles (V1-18).
7. Se llevó a cabo la elaboración del plano de detalle de banqueta perimetral, donde se incluyeron los detalles de banqueta y una vista de planta, correspondientes al proyecto denominado "Construcción Edificio de 03 Residencias Estudiantiles (V1-18).
8. Se elaboró el expediente del proyecto denominado "Remodelación de los Servicios Sanitarios de Hombres y Mujeres del Edificio Central de la ENCA" Con base en lo establecido por CONRED a través de las "Normas Mínimas de Seguridad en Edificaciones e Instalaciones de Uso Público NRD-2", donde se incorporaron los siguientes aspectos, a) Formato de Evaluación NRD2 versión 1.15, b) Plano de ubicación, c) Plano de localización, d) Plano amueblado indicando las rutas de evacuación y salidas de emergencia, e) Plano acotado donde se mostraron los siguientes aspectos: cotas principales, cotas interiores de los ambientes, cotas de nivel en cada ambiente f) Plano de áreas calculadas por cada ambiente del inmueble, g) Plano de secciones y elevaciones y h) la memoria descriptiva.
9. Se llevó a cabo la revisión del plano de puertas y ventanas donde se realizó la corrección en las plantillas del sillar y el dintel de la ventana tipo v-2 y se uniformizo las medidas de las puertas tipo p-1, del proyecto denominado "Remodelación de los Servicios Sanitarios de Hombres y Mujeres del Edificio Central de la ENCA".

Elaborado	Revisado	Aprobado	Fecha Aprobación
ENCA	DIRECCION	CONSEJO DIRECTIVO	30/08/2011



Escuela Nacional Central de Agricultura

Informe de Actividades

FR-SIG-AG-016
Segunda Edición
Revisión No.: 01
Página 2 de 2

10. Se llevó a cabo la revisión del plano de plantilla de puertas y ventanas donde se realizó la corrección de los detalles del sillar y el dintel de la ventana tipo v-2 y se uniformizo las medidas de las puertas tipo p-1, del proyecto denominado "Remodelación de los Servicios Sanitarios de Hombres y Mujeres del Edificio Central de la ENCA".
11. Se llevó a cabo la integración del instrumento ambiental y el PGA (Plan de Gestión Ambiental), los aspectos son los siguientes; a) manejo de desechos, b) manejo de aguas residuales, c) manejo de aguas pluviales, d) manejo de emisiones de gases, e) identificación, caracterización y valorización de impactos ambientales, f) medidas de mitigación, y g) plan de monitoreo.

Ader Jonnattan Josué Navas Castillo
Técnico

Ing. Sergio Danilo Morales
Jefe inmediato

Ing. Agr. Cesar Vinicio Arreaga Morales
Director

Elaborado	Revisado	Aprobado	Fecha Aprobación
ENCA	DIRECCION	CONSEJO DIRECTIVO	30/08/2011